

**PROJECT: LANDGOEDEREN (4 LG's) OP DE HELLING OOSTERBEEK: een landschappelijke gebiedsvisie voor 4 landgoederen en een stedenbouwkundige visie vc**

**Planning** versie 19-12-2016 opgesteld door: Frans Welsch & Ella Derksen

Hoofdactiviteit	Omschrijving activiteit	Nr.	Deelactiviteit/Product
<b>0.</b>	<b>Vorbereiding/start proces</b>	0.a	Coördinatie overleg initiatiefnemers en leden ontwerpatelier
<b>1.</b>	<b>Globale visie voor op 4 landgoederen op de helling</b>	1.a	Gebiedsverkenning, inventarisatie en analyse van ideeën/opvattingen belanghebbenden
		1.b	Ontwikkeling van alternatieve visies voor de vier LG's 'Ontwerpatelier' t.b.v. deelproject Hartenstein/Talsmalaan Opbouw website www.landgoederenopdehelling.nl Overleg coördinatieteam ter voorbereiding bijeenkomst belanghebbenden
	<b>Publieksbijeenkomst belangt</b>	1.c	1e Bijeenkomst: vaststelling alternatieve visies vier LG's t.b.v. deelproject Hartenstein/Talsmalaan Acualiseren website Overleg coördinatieteam
<b>2.</b>	<b>Uitwerking</b>	1.d	Website-ontwikkeling met beeldmateriaal, teksten, reactieformulieren
		2.a	Opstellen landschappelijke - en stedenbouwkundige scenario's gebied Hartenstein/locatie Talsmalaan Overleg coördinatieteam
	<b>Openbare bijeenkomst</b>	2.b	2e Bijeenkomst: presentatie planmodellen (3) voor projectgebied + Hartenstein/Talsmalaan Overleg ontwerpatelier: ervaringen van bijeenkomst 24 nov. vooruitblik op vervolg planproces Actualiseren website
	<b>OPENBARE EXPOSITIE</b>	<b>2.C</b>	<b>Inrichten met beeldmateriaal, teksten, reactieformulieren</b> <b>Expositie planmodellen voor projectgebied 4 landgoederen op de helling</b>
		2.d	gesprekken met belangh. partijen (o.m. Vivare, Armstrong BV, GLGK, Scrabee)
<b>3</b>	<b>Uitwerking</b>	2.e	Uitruimen expositie
		3.a	Uitwerking voorkeur planmodellen (2) projectgebied 4 LG's plus uitwerking voorkeur planmodellen bouwlocatie Hartenstein/Talsmalaan plus Inventariseren en analyseren reacties Expositie 1
		3.b	Gesprekken met 'aanwonenden' , Laurie, sp. Hartenstein, Airborne museum, Mijnhart over Hartenstein/Talsmalaan
		3.c	Tekstvoorbereiding Gebiedsvisie 4 LG' s de helling;
		3.d	Tekstvoorbereiding stedenbouwkundige visie bouwlocatie Hartenstein/Talsmalaan + 1e fin. Berekeningen
		3.e	Tussenbespreking ontwerpatelier-coöteam
		3.f	Persbericht 3e Publieksbijeenkomst
		3.g	Overleg coördinatieteam (overleg op 2/2 vervalt, nwe. datum af te spreken, voorstel 8 maart 15.00 uur)
		3.h	Website actualiseren
<b>4</b>	<b>Naar eindresultaten</b>	4.a	3e Bijeenkomst: presentatie en vaststelling voorkeur planmodellen (2) gebied 4 LG's + vaststelling voorkeursalternatieven voor schoolgebouwlocatie Talsmalaan
		4.b	Website acualiseren
		4.c	Overleg ontwerpatelier: ervaringen van bijeenkomst 16 mrt. vooruitblik op vervolgactiviteiten
		4.d	Samenstelling conceptdocument Gebiedsvisie 4 landgoederen op de helling, vormgeving
		4.e	Samenstelling conceptdocument stedenbouwkundige visie + alternatieven, vormgeving
EXTRA???		4.f	4e Bijeenkomst (als 3e Publieksbijeenkomst geen direct voldoende draagvlak oplevert), vaststelling visies: 1. Gebiedsvisie 4 LG's op de helling en 2. stedenbouwkundige visie + alternatieven Hartenstein/Talsmalaan
		4.g	Website acualiseren

- 4.h **Slotexpositie: Inrichten met beeldmateriaal, teksten, reactieformulieren**
- 4.i Samenstelling definitief document Gebiedsvisie 4 landgoederen op de helling, drukken
- 4.j Samenstelling definitief document stedenbouwkundige visie + alternatieven, drukken

4.k **Slotexpositie open**

- 4.l Overleg coördinatieteam

5 Overdracht eindresultaten + afsl 5.a Aanbieding Gebiedsvisie 4 LG's en stedenbouwkundige visie + alternatieven Hartenstein/Talsmalaan aan B&W

5.b **Sluiten Slotexpositie project**

- 5.c Uitrusten expositie
- 5.d Inventariseren en analyseren reacties Expositie 3
- 5.e Samenstellen eindverslag open planproces onder bijvoeging 'inbreng' Expositie 2
- 5.f Overleg coördinatieteam
- 5.g Website actualiseren

5.h **Presentatie slotdocument aan college B&W**

- 5.i Overleg coördinatieteam: afsluiting open planproces; eindoverzicht financiën

5.j **Openbare afsluiting participatief open planproces, een te organiseren 'event' door coöteam**

- Gemeentelijke besluitvorming
- Website actualiseren

**or Hartenstein/Talsmalaan**

Wie	Startdatum	Einddatum
Initiatiefnemers, voorzitter, ontwerpatelier, projectleiding	29-Feb	29-Feb
Ontwerpatelier, projectleiding	1-Apr	15-May
Ontwerpatelier, projectleiding	1-Jun	29-Aug
sitebeheerder	juni	juli
Vz. bijeenk. Belangengr., vertegenw. Initi. partijen, gem., projectleiding, KNHM	5-Sep	5-Sep
Belanghebbenden, voorzitter, projectleiding, ontwerpatelier	14-Sep	14-Sep
sitebeheerder i.o.m. coöteam (=verantwoordelijk)		
leden coöteam	5-Sep	
sitebeheerder i.o.m. coöteam	16-Sep	16-Sep
Ontwerpatelier, projectleiding	10-Oct	14-Nov
leden coöteam	10 nov.	10-Nov
Burgers, coöteam, ontwerpatelier, projectleiding	24-Nov	24-Nov
leden ontwerpatelier + leden coöteam	12 dec.	12 dec.
sitebeheerder i.o.m. coöteam (=verantwoordelijk)		
leden Coöteam	16-Dec	16-Dec
Burgers	19-Dec	15 jan '17
leden coöteam	9-Jan	28 febr.
leden coöteam	16-Jan	16-Jan
Ontwerpatelier, projectleiding	12-Jan	15 mrt
ontwerpatelier, projectleiding	12-Jan	15 mrt
Ontwerpatelier, projectleiding	23-Jan	23-Jan
leden coöteam en ontwerpatelier	30-Jan	30-Jan
ontwerpatelier/projectleiding	1 febr.	7mrt.
ontwerpatelier, projectleiding, planeconoom	1 febr.	7 mrt.
leden coöteam en ontwerpatelier	6 febr.	6 febr.
coördinatieteam	3-Mar	3 mrt.
leden coöteam	8-Mar	8-Mar
sitebeheerder i.o.m. coöteam (=verantwoordelijk)	9 mrt.	10 mrt.
Burgers, coöteam, projectleiding, ontwerpatelier, moderator	16-Mar	16-Mar
Burgers, coöteam, projectleiding, ontwerpatelier, moderator	16 mrt.	16 mrt.
sitebeheerder i.o.m. coöteam	17 mrt.	17 mrt.
leden ontwerpatelier + leden coöteam	23 mrt.	23 mrt.
leden ontwerpatelier, projectleiding	24 mrt.	6-Apr
ontwerpatelier, planeconoom, projectleiding	24 mrt.	6-Apr
Burgers, coöteam, projectleiding, ontwerpatelier, moderator	13-Apr	13-Apr
Burgers, coöteam, projectleiding, ontwerpatelier, moderator	„	„
sitebeheerder i.o.m. coöteam (=verantwoordelijk)	14-Apr	16-Apr

2016

2017

schoolvakantie 'Crocus' 2017 ZUID 25 febr. t/m 5 maart

leden coöteam + leden ontwerpatelier	15-Apr	29-Apr
leden ontwerpatelier, projectleiding	16-Apr	21-Apr
ontwerpatelier, planeconoom, projectleiding	16-Apr	21-Apr
<b>burgers</b>	18-Apr	29-Apr
leden coöteam	24-Apr	24-Apr
voorzitter publieksbijeenkomsten + ??????????????	26-Apr	26-Apr
<b>Burgers</b>	29-Apr	29-Apr
leden coöteam	2-May	2-May
Ontwerpatelier, projectleiding	3-May	3-May
Projectleiding, coöteam, voorzitter publieksbijeenkomsten	4-May	15-May
coördinatieteam	n.o.t.k.	
sitebeheerder i.o.m. coöteam (=verantwoordelijk)	6-May	5-Jan
Door organisaties/coö-team/voorzitter bijeenkomsten belangengroepen nader in te v	2e h. mei	2e h. mei
leden coördinatieteam, bestuursleden 3 organisaties	31-May	31-May
<b>alle betrokkenen</b>	31-May	31-May
College B&W	?	?
sitebeheerder i.o.m. coöteam (=verantwoordelijk)	>31 mei	

MEIVAKANTIE 2017 MIDDEN EN ZUID 22 APRIL T/M 29 APRIL